

Art.-Nr. 099989 | Art.-Nr. 099985

AB-Nr. \_\_\_\_\_

Technische Voraussetzungen beim Kunden für den Anschluss einer Bartscher Spülmaschine

## Voraussetzungen / bauliche Vorgaben:

- Sanitär Zu- und Ablaufhahn im Umkreis von max. 1 Meter des vorgesehenen Gerätestandortes.
  - > Wasserablauf am Boden (DIN 50 mm Ø) oder
  - > Wasserablauf höher gelegen oder in der Wand (DIN 50 mm Ø)  
(..dann zusätzlich Ausrüstung mit Ablaufpumpe notwendig) oder Unterbau. (109688)
  - > Wasserzulauf G ¾ Zoll Gewinde mit Absperrhahn
  - > Wasserzulauf Kaltwasser dynamischer Druck 2-4 Bar,  
bei Durchschubmaschinen min 2,5-4 Bar in Betrieb anliegend (Prüfbericht) oder..
  - > Warmwasseranschluss bis 50° möglich (dadurch schnellere Spülzyklen möglich).
  - > Geeignete Wasserenthärtung ab 5° d. H. zwingend erforderlich  
(Montage zusätzlicher Enthärtungs- und Reinigerdosieranlagen gegen Aufpreis)
- Stromanschluss 3 NAC 400 V / 16 A oder 1 x NAC 220 V / 16 A je nach Gerätetyp  
(max. 1 Meter des vorgesehenen Gerätestandortes entfernt).
- Industrieller Reiniger und Klarspüler zum Einspültermin sowie auch zur weiteren Verwendung,  
da das Gerät auf das vorhandene Produkt eingestellt wird. Eine Änderung der Produkte kann  
das Spülergebnis deutlich negativ beeinflussen.

## Die Pauschale beinhaltet:

- Aufstellung und Entsorgung der Verpackung  
(Achtung: Kunde stellt das Gerät unverpackt am Aufstellort bereit)
- Anschluss an das bauseitige Versorgungsnetz (Elektro und Sanitär)
- Einspülen mit der vorhandenen Chemie
- Einweisung im Rahmen der Aufstellung

Sämtliche Anschlüsse müssen zum Zeitpunkt der Montage frei zugänglich sein. Sonstige bzw. zusätzliche handwerkliche Leistungen die notwendig werden weil die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, müssen separat je nach anfallendem Aufwand berechnet werden. Preise verstehen sich netto.

Bartscher Service-Nummer:

Auszufüllen durch Servicepartner

Technische Voraussetzungen wie beschrieben vorhanden

\_\_\_\_\_  
Datum / Ort

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde

Gerät ordnungsgemäß angeschlossen und in Betrieb genommen

\_\_\_\_\_  
Datum / Ort

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Servicepartner